

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 광양시에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
전천후 육상훈련장 지붕설치공사	26	0	0	1	25	'23.	2021	5%
광양읍 인동마을 도시계획도로(소로 2-612)개설공사	36	0	0	0	36	2026	2021	0%
광영동 도촌포구 어촌뉴딜300사업	96	19	19	38	39	2023	2021	30
2021년 스마트타운 챌린지사업	40	0	20	11	0	2022	2021	99%
섬진강 영호남 복합형 환승공원 조성사업	180	16	6.63	40	124	2025	2021	실시설계 30%
광양미래융합교육 센터 건립에 따른 시설비 지원사업	128	9	30	79.5	9.6	2024	2021	실시설계
광양읍 동천 보도교 및 경관광장 조성사업 (가칭)	128	5	3	30	120	2023	2021	3
와우초등학교 건립 지원	291	-	62	223	6	2023	2021	30%
구봉사권역 관광거점 조성	195	4	2.3	34	157	2024	2021	10
공립 광양 소재과학관 건립 사업	400	20	0	20	360	2025	2021	10

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
시를 품은 섬진강 별빛나루 조성사업	20	0	0	12.6	7.4	2022	2021	61
도시계획도로 대로 3-6호선 개설공사	100	0	0	3	97	2025	2021	실시설계 10%
도시계획도로 중로 2-69호선 개설공사	130	0	0	14.5	115.5	2024	2021	실시설계 90%
농어촌도로 202호선 확포장 공사	49	0	0	0	49	2027	2021	0%
구봉산 숲속야영장 조성사업	28	6	1.7	22	0	2023	2021	30
대근지구 서측 연결도로 개설	72	-	-	3	69	2024	2021	4.2
대근지구 도시개발사업	409	19	25	85	280	2026	2021	31.6
광양시 마동 생활 SOC 복합화 사업	76	-	-	20	56	2024	2021	5
광영상설시장 시설현대화사업 증축공사	59	38.4	0	24.1		2023	2021	61.44%
농어촌도로 108호선 개설공사	300	29.4	5.7	50	220.6	2026	2021	실시설계 100%
도시계획도로 소로 2-48호선 개설공사	20.5	0.5	0	20	0	2023	2021	보상 57%
도시계획도로 중로 1-123호선 확포장공사	170	0	0	2	168	2025	2021	실시설계 90%

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	전천후 육상훈련장 지붕설치 공사	담당자	체육과 김우영(☎797-2416)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 우천, 폭염 등 기상 악화 시 육상훈련이 어려워 사계절 훈련 가능한 전천후 육상 훈련장 설치
- 훈련시간 이외에는 시민들에게 개방하여 시민들의 건강 증진에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021. 2. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 광양시 봉강면 지곡리 872-4번지 일원 (광양공설운동장 내)
- 규 모 : 전천후 육상훈련장 1동 (A=2,250m<sup>2</sup> / 15m\*150m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,600			800	1,800
국 비	240			240	
시 도 비	540				540
시군구비	1,820			560	1,260

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 사전행정절차 추진 : 2022. 1. ~ 5.  
- 투자심사 완료, 건축기획심의 완료, 설계용역 품질심사 완료
- 설계용역 추진 : 2022. 6. 20. ~ 10. 17.

향후계획

- 계약심사 및 건축협의 추진 : 2022. 11. ~ 12.
- 공사 계약 의뢰 : 2023. 1.
- 공사 착공 및 준공 : 2023. 2. ~ 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	광양읍 인동마을 도시계획도로 (소로 2-612) 개설공사	담당자	도로과 신여식(☎3487)
-----	------------------------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 주택 밀집 지역 주거환경 개선으로 삶의 질 향상
- 정주 여건 개선으로 도심지 교통체증 및 주민 숙원사업 해소

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 광양읍 인동리 264-1번지 일원(동초등학교 옆)
- 규 모 : 도로개설 L=180m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,600				3,600
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,600				3,600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2022. 9. : 예산편성 요구

향후계획

- 2023. 1. ~ 12. : 실시설계
- 2024. 1. ~ 2026. 12. : 편입토지 보상 및 공사 추진

사업변경 내역(해당시)

사업명	광영동 도촌포구 어촌뉴딜300사업	담당자	철강항만과 지승원(☎797-3365)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도촌포구는 광양시에서 가장 큰 포구 기능을 하였으나, 제철소 건설 등 외부요인으로 어업인 소득이 감소하고, 어항시설의 낙후화가 가속됨
- 우수한 입지요건 및 지역자원을 활용하여 도촌포구 주민들의 소득향상 및 기반시설 현대화를 구축하여 주민들의 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 광양시 광영동 616-10번지 일원(도촌포구)
- 규 모 : 어촌정주어항 및 해양관광레저 복합시설 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,608백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,608	1,910	1,910	3,820	3,878
국 비	6,685	1,337	1,337	2,674	2,674
시 도 비	860	172	172	344	344
시군구비	2,063	401	401	802	860
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 기본계획 승인 및 고시 : 2021. 11.
- 공유수면 점사용 허가 완료 및 토목공사 착공 : 2022. 8.

향후계획

- 건축설계 완료 및 건축공사 착공 : 2022. 11.
- 공사 준공 및 사업 완료 : 2023. 12.

사업명	2021년 스마트타운 챌린지사업	담당자	정보통신과 이유진(☎797-2991)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 시민이 거주하는 지역의 문제 도출과 해결방을 제안 실천하는 시민 참여형 도시 문제 해결

사업개요

- 기 간 : 2021. 7. ~ 2022. 2.
- 위 치 : 금호동 일원
- 규 모 : 스마트 서비스 6종 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,110	0	2,006	1,104	0
국 비	1,555	0	1,003	552	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,555	0	1,003	552	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 사업 준공 : 2022. 8. 31.
- 국토부 현장점검 : 2022. 9. 15.

향후계획

○ 사업비 정산 : 2022. 10.(예정)

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간: (당초) 2021. 7. ~ 2022. 2. → (변경) 2021. 7. ~ 2022. 8.
- 사 업 비: (당초) 40억원 → (변경) 36.4억원(△3.6)
- 사 업 량:
  - 스마트 쓰레기통 구축 48대/12개소 (변경없음)
  - 폐지수거시스템 구축 12대/12개소 (변경없음)

- 대형폐기물수거시스템 고도화 1식 (변경없음)
- (당초) 공유모빌리티 전기자전거 150대, 충전소(무선) 12개소  
→ (변경) 전기자전거 100대, 충전소(무선) 0개소
- (당초) 스마트 클린 쉘터 8대/8개소 → (변경) 11대/11개소
- 에코플랫폼 1식 (변경없음)

사업명	섬진강 영호남 환승공원 조성사업	담당자	도로과 손봉석(☎2748)
-----	-------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 영호남 경계에 위치한 섬진강 휴게소와 연계한 복합형 환승공원 개발
- 남해안권 대중교통 이용체계 개선 및 광역관광 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 진월면 신아리 섬진강휴게소 일원
- 규 모 : 환승공원 1식(하이패스 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,000	0	1,600	3,000	13,400
국 비	9,000		800	2,000	6,200
시 도 비					
시군구비	9,000		800	1,000	7,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중 30%)

- 2021. 1. : 섬진강복합형 휴게소 타당성조사 완료(국토부)
- 2021. 12. : 실시설계용역 착수
- 2022. 4. : 하이패스IC타당성 조사 완료(市(시))
- 2022. 4. ~ 8. : 한국도로공사 협의

향후계획

- 2022. 11. : 하이패스IC 설치 업무협약(한국도로공사)
- 2022. 12. : 개발구역 지정 및 개발계획 승인·고시
- 2023. 2. : 실시계획 승인·고시
- 2023. 3. ~ 2024. 12. : 공사 추진 및 완공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음



사업명	가칭)광양미래융합교육센터 건립 에 따른 시설비 지원	담당자	교육보육과 장선아(☎797-2246)
-----	---------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 영재교육원, 발명교육센터, 창의융합체험센터 등 분산된 교육시설의 통합화를 통해 체계적인 지원체제를 구축하고 미래인재역량 개발을 위한 소프트웨어교육, 메이커교육 및 융합 교육의 허브 구축을 위한 체험중심의 통합교육센터 구축 필요

사업개요

- 기 간 : 2021. 7. ~ 2024. 10.
- 위 치 : 광양시 성황·도이지구 교육시설용지
- 규 모 : 연면적 약 3,482.5㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,810백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,810	900	3000	7,950	960
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,250	250	3,000		
기 타	9,560	650		7,950	960

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 용역 진행중)

- 신축 대상 부지 매입 : 2021. 12.
- 사전기획 및 공공건물 사전 검토 : 2021. 7. ~ 12.
- 설계공모 : 2022. 6.
- 실시설계 용역 : 2022. 7. ~ 12.

향후계획

- 공사 착공 및 준공 : 2022. 12. ~ 2024. 10.
- 개관 : 2024. 11.

사업명	광양읍 동천 보도교 및 경관광장 조성사업	담당자	공원과 조덕수(☎797-4728)
-----	------------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 광양읍 목성지구와 용강지구, 인동·인서지구 등 각종 도시개발사업에 따른 인구 증가로 동천변 이용률이 증가함에 따라 광양을 상징하는 랜드마크 역할과 보행동선을 연결하는 보도교 조성을 통해 정주 여건 기반을 확대하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2020년 3월 ~ 2023년 12월
- 위 치 : 광양시 광양읍 용강리 동천 일원
- 규 모
  - 경관광장: A=23,863m<sup>2</sup>, 복합광장(피크닉장, 운동시설 등)
  - 보 도 교: 경관보도교(L=118m, W=3.5m)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 12,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비			500	3,000	9,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)**

- 2020. 3. ~ 2021. 2.: 광양읍 동천 보도교 설치 타당성 조사 용역 추진
- 2021. 11. ~ 2022. 12.: 광양읍 동천 보도교 및 경관광장 조성사업 실시설계 용역 추진

**□ 향후계획**

- 2023. 1.: 광양읍 동천 보도교 및 경관광장 조성사업 보상 추진
- 2023. 3.: 광양읍 동천 보도교 및 경관광장 조성사업 공사 착공

사업명	가칭) 와우초등학교 건립 지원	담당자	교육보육과 장선아(☎797-2246)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 광양 마동·와우지구 내 3,997세대의 대규모 공동주택 건립으로 600명 이상의 초등학생이 유입될 것으로 예상되지만 반경 1.8km 이내에 초등학교가 전무
- 초등학생의 장거리 통학 문제 해소와 지역 내 초등학교의 과밀학급 방지로 양질의 교육환경 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021. 9. ~ 2023. 2.
- 위 치 : 광양시 마동 1312
- 규 모 : 부지면적 14,111㎡ 건축연면적 10,738㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 12,810백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	29,100		6,200	22,300	600
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,100			2,100	
지 방 채					
민간자본	13,900			13,900	
기 타 (전라남도교육청 교육비특별회계)	13,100		6,200	6,300	600

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 용역 진행중)**

- 학교 설립 관련 업무협약 체결(도교육청-광양시) : 2020. 11. 12.
- 학교 설립 자체투자심사 완료(도교육청) : 2021. 2. 23.
- 전라남도립학교 설립 동의안 가결 : 2021. 3. 16.
- 공유재산관리계획 심의 : 2021. 4.
- 시설설계 및 공사실시 : 2021. 6. ~ 2023. 2.

**□ 향후계획**

- 전라남도립학교 설치 조례 개정 : 2022. 10.
- 학교 개교 : 2023. 3.

사업명	구봉산권역 관광거점 조성사업	담당자	아동친화도시과 김학기(☎2950)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 워라벨 시대 주말과 휴일 가족단위 여가 및 체험활동 수요 증가 대응
- 4계절 및 미세먼지 등 기후·환경 요인 극복을 위한 실내형 놀이시설 구축
- 체류형 관광도시 기틀 마련을 위한 구봉산권역 관광문화 플랫폼 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 위 치 : 황길동 산45-11번지 일원
- 규 모 : 상상놀이터 2,820㎡, 상상공원 22,180㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,500	0	400	3,400	15,700
국 비	0	-	-	-	-
도 비	9,000	-	200	800	8,000
시 비	10,500	-	200	2,600	7,700

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 2. 1. : 실시설계용역 착수(건축)
- 2021. 5. 31. : 토질조사, 측량조사용역 완료
- 2021. 10. 21. : 지방재정 투자심사 완료
- 2022. 4. 5. : 전시물 제작 및 설치 입찰공고
- 2022. 5. 19. ~ 5. 30. : 전시물 제작 및 설치 우선협상대상자 선정

향후계획

- 2023. 6. : 건축, 전시물 제작 실시설계 완료
- 2023. 7. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	공립 소재전문 과학관 건립사업	담당자	이동진화도시과 김학기(☎2950)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 2019년 일본의 소재 수출 제한으로부터 시작된 정부의 소재분야 정책 강화에 따라 소재산업의 완전한 자립을 위한 소재과학의 이해와 미래형 창의인재 양성 필요
- 국내 소재분야 전문과학관의 부재로 소재과학에 대한 이해가 어려운 실정으로 체험형 소재분야 전문과학관 건립 필요.

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2025.
- 위 치 : 황길동 산45-13번지 일원
- 규 모 : 연면적 7,010m<sup>2</sup>(지하1, 지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 40,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	40,000	0	2,000	2,000	36,000
국 비	20,000	-	1,000	1,000	18,000
도 비	6,000	-	300	300	5,400
시 비	14,000	-	700	700	12,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 10. 28. : 지방재정 중앙투자심사완료(조건부)
- 2022. 1. 19. : 건축설계 공모 공고
- 2022. 4. 5. : 전시물 제작 및 설치 입찰공고
- 2022. 4. 21. : 건축설계 계약 및 착공
- 2022. 5. 19. ~ 5. 30. : 전시물 제작 및 설치 우선협상대상자 선정

향후계획

- 2022. 5. ~ 2023. 12. : 실시설계 및 경제성검토 등 행정절차 이행
- 2024. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착수 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	시를 품은 섬진강 별빛나루 조성사업	담당자	도시재생과 고영환(☎797-2168)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 망덕포구 일원 역사·문화자원(정병욱, 윤동주)을 활용하여 지역의 정체성을 반영하고 특색있는 경관 요소를 발굴조성

사업개요

- 기 간 : 2021년 11월 ~ 2022년 11월(12개월)
- 위 치 : 진월면 망덕포구(망덕리 60 ~ 선소리 254-5번지 일원)
- 규 모 : 수변우정길조성 L=1.8km(하늘·바람·별·詩 디자인조형물, 디자인벤치, 경관조명 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20		1,263	737	
국 비					
시 도 비	6		600		
시군구비	14		663	737	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)

- 2022. 3. 28.: 사업 착수
- 2022. 4. 15.: 총괄PM자문(조선대학교 윤갑근 교수)
- 2022. 5. 3.: 현장실태조사(총괄PM, 업체, 도시재생과)
- 2022. 5. ~ 8.: 추진상황보고회

향후계획

- 2022. 9. 30: 사업추진 현황보고(시장님)
- 2022. 11. : 실시설계 완료 및 조형물 제작
- 2022. 12. : 사업 준공

사업명	도시계획도로 대로3-6호선 개설공사 (제일자동차~덕레덕진봄@)	담당자	도로과 손봉석(☎2748)
-----	---------------------------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 광양읍 덕레리 일원 공동주택단지 개발에 따른 원활한 교통여건 조성

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 광양읍 덕레리 일원
- 규 모 : L=0.46km, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	0	0	300	9,700
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,000			300	9,700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중 10%)

- 2020. 2. ~ 2020. 10. : 기본설계용역 추진
- 2020. 6. : 실시계획인가 고시
- 2022. 9. : 실시설계용역 착수

향후계획

- 2022. 10. ~ 2023. 4. : 실시설계용역 및 실시계획인가
- 2023. 5. ~ 2023. 12. : 편입토지 보상
- 2024. 1. ~ 2025. 12. : 공사 추진 및 완공

사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음

사업명	도시계획도로 중로2-69호선 개설공사 (성황교차로~정산삼거리)	담당자	도로과 손봉석(☎2748)
-----	---------------------------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 국도대체2호선 개통으로 성황교차로~정산삼거리~금광블루빌@ 노선 교통량 증가에 따른 기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 성황동 정산마을 일원
- 규 모 : L=0.73km, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	0	0	1,450	3,550
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,000			1,450	3,550
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 90%)

- 2022. 3. : 실시설계용역 착수
- 2022. 5. : 국유지 무상귀속 협의(조달청)
- 2022. 6. : 편입토지 분할측량
- 2022. 8. : 편입토지 및 지장물 감정평가

향후계획

- 2022. 9. : 보상협의 추진
- 2022. 10. : 실시계획인가 고시
- 2023. 1. ~ 2024. 12. : 공사 추진 및 완공

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 당초) 130억원 → 변경) 50억원



사업명	농어촌도로 202호선 확포장공사 (진월 선포~중산)	담당자	도로과 김성준(☎2825)
-----	---------------------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 총 연장 7.6km중 중산마을 앞 고속도로 통과 BOX에서 선포마을까지 약 3.5km가 미 정비구간으로 남아 있는 실정으로,
- 주민들의 교통편의 증진 및 지역 관광활성화를 위해 해안도로 개설

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 진월면 선포마을, 중산마을 일원
- 규 모 : L=3.5km, B=6.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,900	0	0	0	4,900
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,900				4,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

향후계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 실시설계 추진
- 2024. 1. ~ 2024. 12. : 편입토지 보상
- 2025. 1. ~ 2027. 12. : 공사 추진 및 완공

사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음

사업명	구봉산 숲속야영장 조성사업	담당자	아동친화도시과 김중희(☎2846)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산업 이미지가 강한 광양의 이미지를 탈피하고 체류형 관광도시 기틀 마련을 위한 구봉산권역 관광문화 플랫폼 조성
- 도심 중간에 위치한 캠핑장을 개설하여 연인, 친구, 가족 등 모두가 함께 즐길 수 있는 구봉산 숲속 야영장만의 이색적이고 특별한 공간으로 조성
- 인근 시설물과 연계하여 자연과 어우러지는 친환경 공간으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023.
- 위 치 : 황길동 산45-1번지 일원
- 규 모 : 시설면적 4,790㎡(캠핑존, 편의시설 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,800	0	600	2,200	0
국 비	1,400	-	300	1100	-
도 비	489	-	135	354	-
시 비	911	-	165	746	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 3. 30. : 실시설계용역 착수
- 2021. 10. 28. : 지방재정 투자심사 완료(적정)
- 2022. 7. 21. : 야영장 조성계획승인(전남도)

향후계획

- 2022. 11. : 실시계획인가변경 등 각종 행정절차 이행
- 2022. 12. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	대근지구 서측 연결도로 개설	담당자	산단과 강순원(☎797-3427)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 대근 도시개발사업 지구의 교통 효율을 높여 입주업체와 주민 교통 편의를 위해 연결도로 개설 필요

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 성황동 1714번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=0.5km(교량1개소 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,200	-	-	302	6,898
시군구비	7,200	-	-	302	6,898

추진상황(추진단계 및 진도 : 4.2%)

- 2022. 7. 19. 용역 착수
- 2022. 8. 10. 착수 보고회

향후계획

- 2022. 8. ~ : 도로 선형 검토
- 2022. 9. : 노선 측량

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경
  - 당초: 2022. 1. ~ 2023. 12.
  - 변경: 2022. 7. ~ 2024. 12.

사업명	대근지구 도시개발사업	담당자	산단과 강순원(☎797-3427)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 광양항 배후단지와 주거지역 사이에 위치한 공업지역을 광양항과 연계한 중·소규모 기업 유치를 위한 산업시설용지로 조성

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 성황동 산 268번지 일원
- 규 모 : 도시개발 278,782m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 40,876백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	40,876	1,923	2,528	8,471	27,954
시군구비	40,876	1,923	2,528	8,471	27,954

추진상황(추진단계 및 진도 : 31.6%)

- 2021. 12. 9. 市 도시계획위원회 심의(지구단위계획 관련)
- 2022. 5. 3. 실시계획인가 신청(道)

향후계획

- 2022. 9. 지방건설기술심의 신청
- 2022. 9. 교통영향평가 심의

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경
  - 당초: 2018. 1. ~ 2023. 12.
  - 변경: 2018. 1. ~ 2026. 12.

사업명	광양시 마동 생활 SOC 복합화 사업	담당자	도서관운영과 정인두(☎797-2539)
-----	----------------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 어린이 교육문화 인프라가 부족한 중마동 생활권 중심지에 어린이도서관, 공동육아나눔터를 조성하여 독서문화 확산과 가족돌봄 지원
- 생활 근거리에서 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 어린이도서관에 대한 신축요구 증가

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 광양시 마동 1059-1번지(마동 근린체육공원 옆)
- 규 모 : 부지 2,000.4㎡, 건물 연면적 1,600㎡(지상 2층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,600			2,000	5,600
국 비	3,000			200	2,800
시 도 비					
시군구비	4,600			1,800	2,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 공공시설 설치계획 승인(시의회) : 2021. 12.
- 공공건축 사업계획 사전 검토 : 2022. 1. ~ 2.
- 건축위원회 건축기획 심의 추진 : 2022. 4.
- 마동도서관 건립 부지매입(회계이관) : 2022. 6.
- 마동도서관 건립 설계공모·심사 : 2022. 5. ~ 8.

**□ 향후계획**

- 기본 및 실시설계 추진 : 2022. 9. ~ 2023. 5.
- 건축협의 및 계약심사 등 행정절차 이행 : 2023. 4. ~ 5.
- 건립공사 착공·준공 : 2023. 6. ~ 2024. 6.
- 마동도서관 개관준비·개관 : 2024. 6. ~ 12.

**□ 사업변경 내역**

- 총 사업비 변경

- 당초 : 73억원(국비 30, 시비 43) - 변경 : 76억원(국비 30, 시비 46)

※ 변경사유: 사업부지 감정평가에 따른 부지매입비(회계이관) 증가  
(부지매입비 당초 13억 → 변경 16억)

## 10-2. 지방채 발행사업

우리 광양시에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 해당 없습니다.

## 10-3. 민간투자사업

우리 광양시에서 '21년에 추진한 민간투자사업 현황은 해당 없습니다.